



COMUNE DI BRESIMO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 84/2018 della Giunta comunale

Oggetto: Art 53 della L.P. 26/93 e s.m. *“Lavori di somma urgenza (ai sensi dell’art.53 L.P. 10.09.93 n.26 e s.m.) per la ricostruzione del muro di sostegno a monte strada comunale in corrispondenza delle p.f.165/2, p.ed 221, 202/2 in C.C. Bresimo.”*
Regolarizzazione contabile e impegno della spesa.

=====

L’anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **22.00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale nella sede comunale.

Sono:

DALLA TORRE MARA Sindaco
ARNOLDI NICOLA
DALLA TORRE IVAN

Presenti	Assenti Giustificati	Assenti Ingiustificati
x		
	x	
x		

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 29/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonvicin dott. Paolo

Assiste il Segretario comunale **dott. Bonvicin Paolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora **Dalla Torre Mara**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: Art 53 della L.P. 26/93 e s.m. "Lavori di somma urgenza (ai sensi dell'art.53 L.P. 10.09.93 n.26 e s.m.) per la ricostruzione del muro di sostegno a monte strada comunale in corrispondenza delle p.f.165/2, p.ed 221, 202/2 in C.C. Bresimo." Regularizzazione contabile e impegno della spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n.ro 59 dd. 04.10.2018, immediatamente esecutiva è stato approvato in linea tecnica il progetto denominato: *Lavori di somma urgenza (ai sensi dell'art.53 L.P. 10.09.93 n.26 e s.m.) per la ricostruzione del muro di sostegno a monte strada comunale in corrispondenza delle p.f.165/2, p.ed 221, 202/2 in C.C. Bresimo.* secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE LAVORI	Euro
Lavori	€ 115.418,99
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 892,33
TOTALE LAVORI	€ 116.311,32
SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti	€ 3.489,34
Spese tecniche	€ 14.376,08
Contr. prev 2%	€ 575,04
I.V.A. 22% su S.T.	€ 3.289,25
I.V.A. 10% su lavori	€ 11.980,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33.688,68
COMPLESSIVAMENTE	€ 150.000,00

Dato atto che nel caso di specie è stata rilevata la compresenza di diversi fattori che hanno determinato il deterioramento del manufatto, non escludendosi la corresponsabilità nel deterioramento dello stesso in capo al privato proprietario dell'edificio e pertinenze sovrastanti il muro. Per tale ragione si è concluso un accordo con il proprietario stesso che si è impegnato a concorrere alla spesa per la ricostruzione del muro per l'importo complessivo massimo di € 48.000,00, rapportato alla previsione di spesa sopra riporta di € 150.000,00 e con l'eventuale riduzione della medesima proporzionalmente alla riduzione dei costi dei lavori operati dall'impresa. Le clausole sono contenute nell'accordo sottoscritto in data 04.10.2018, successivamente all'avvallo da parte del Servizio Prevenzione Rischi della PAT, espresso su tale ipotesi con nota n. S033/21.6 pervenuta al Comune il 20.09.2018 al n.ro 1543. Sulla base di tale situazione la spesa a carico del Comune è riconosciuta come a finanziamento in via preliminare dal competente Servizio Pat risultava pertanto quantificata in € 102.000,00.

Dato atto che Il Sindaco provvedeva dunque con proprie ordinanze a incaricare:

- l'ing. Paolo Odorizzi con Studio Tecnico in Ville d'Anaunia (Tn), della redazione del verbale di somma urgenza, della progettazione e direzione lavori degli "interventi di immediata messa in sicurezza dei luoghi in argomento e dei necessari lavori di rifacimento del muro e ripristino dei luoghi";
- la ditta Bondi Srl con sede in Livo (Tn) dell'esecuzione dei lavori di "immediata messa in sicurezza dei luoghi in argomento e dei necessari lavori di rifacimento del muro e ripristino dei luoghi";

Atteso che l'intervento è oggetto di cofinanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento giusta determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi provinciale n.272 dd 05.12.2018, nella misura del 95% della spesa ammessa, determinata in via definitiva in € 101.499,83 e quindi per € 96.424,84.;

Dato atto che i lavori sono stati completati e visto il seguente prospetto di rendicontazione di data 17.12.2018 che, riassume, al netto del ribasso praticato dalla ditta esecutrice e concordato un sede di incarico i somma urgenza nel 10% pervenuto il 18.12.2018 :

DESCRIZIONE LAVORI	Euro
Lavori	€ 72.364,63
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 484,33
TOTALE LAVORI	€ 72.848,96
SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti	€ 00,00
Spese tecniche	€ 9.706,74

Contr. prev 4%	€ 388,27
I.V.A. 22% su S.T.	€ 2.220,90
I.V.A. 10% su lavori	€ 7.248,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.600,81
COMPLESSIVAMENTE	€ 92.449,77

Evidenziato che la spesa di cui trattasi risulta impegnata al cap. PEG n. 3710, PCF U2.05.99.99.999 - M 9 P1 del Bilancio di Previsione del Comune di Bresimo mentre le correlate entrate risultano previste rispettivamente:

- Contributo PAT cap. 1425 pfc E 4.03.01.01.999;
- Contributo BIM cap. 1426 pfc E 4.02.01.02.001.

Esaminati i seguenti pareri:

In relazione al disposto di cui all'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto

Parere reso dal Segretario comunale

Il Segretario comunale
f.to Bonvicin Paolo

In relazione al disposto di cui all'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 187 - 1° comma – del Codice degli Enti Locali sopra citato.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario ff.
f.to Bonvicin Paolo

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s. m. nonché il relativo regolamento di attuazione;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118".

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di **approvare**, per le ragioni di cui in premessa, la rendicontazione dei lavori di resa contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei : **“ Lavori di somma urgenza (ai sensi dell'art.53 L.P. 10.09.93 n.26 e s.m.) per la ricostruzione del muro di sostegno a monte strada comunale in corrispondenza delle p.f.165/2, p.ed 221, 202/2 in C.C. Bresimo.”** così come resa dal direttore dei lavori l'ing. Paolo Odorizzi con Studio Tecnico in Ville d'Anaunia (Tn) e che rappresenta un costo complessivo dell'intervento di somma urgenza pari a **€ 92.449,77 di cui € 72.848,96 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed € 19.600,81 per somme a disposizione.**
2. Di dare atto che gli interventi oggetto della presente deliberazione, gestiti direttamente dal Comune con l'assistenza del tecnico incaricato ing. Paolo Odorizzi, ora in fase di rendicontazione, rispondono agli scopi perseguiti dall'Amministrazione Comunale, a tutela e manutenzione del territorio e delle infrastrutture e che si sta operando nell'ambito delle disposizioni di cui all' dell'art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, n. 26 e s.m.
3. Di impegnare l'importo complessivo dell'opera pari **€ 92.449,77** al capitolo 3710, PCF U2.05.99.99.999 - M 9 P1 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 ove le stesse trovano idoneo stanziamento.
4. Di accertare i corrispondenti contributi assegnati al Comune sulla base della percentuale calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta come segue :
 - Contributo PAT cap. 1425 pfc E 4.03.01.01.999 per il 95% e quindi per presunti € 87.827,28

- Contributo BIM cap. 1426 pfc E 4.02.01.02.001 per il 5% e quindi per € 4.622,49..
5. Di confermare in relazione al presente intervento in somma urgenza i seguenti incarichi:
 - Esecuzione dei lavori: ditta Bondi srl Impresa Costruzioni, con sede in fraz. Preghena 111, in Livo (TN) per l'importo di € **72.848,96**, al netto dell'IVA.
 - Redazione del verbale di somma urgenza e assistenza tecnica in fase di progettazione ed esecuzione delle opere l'ing. Paolo Odorizzi con Studio Tecnico in Ville d'Anaunia (Tn), per € **9.706,74** oltre a oneri previdenziali e Iva..
 6. Di incaricare il segretario della formalizzazione del rapporto con la ditta esecutrice e il tecnico e della liquidazione delle corrispondenti competenze a termini i legge nonché dell'approvazione degli elaborati tecnico contabili e del certificato di regolare esecuzione dell'opera ai fini della rendicontazione presso gli enti cofinanziatori e la riscossione dei corrispondenti contributi.
 7. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.
 8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art.4 della L.P. 30.11.1992, N.23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993, N.1 e s.m.;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg.ai sensi della Legge 06.12.1971, n.1034.
 - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del DPR 24.11.1971, n.1199.
 9. Di **subordinare** la liquidazione di cui ai precedenti punti 5) e 7) alla verifica degli adempimenti in ordine agli obblighi retributivi, contabili, assicurativi e antinfortunistici.
 10. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.
 11. Di dare evidenza, ai sensi dell'art.4 della L.P. 30.11.1992, N.23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - d) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993, N.1 e s.m.;
 - e) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg.ai sensi della Legge 06.12.1971, n.1034.
 - f) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del DPR 24.11.1971, n.1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Mara Dalla Torre

IL SEGRETARIO
Bonvicin Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Informatico per **10** giorni consecutivi
dal 29/12/2018 al 08/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Bonvicin Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- o **dopo il decimo giorno** dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ✓ **dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Bonvicin Paolo

Copia conforme all'originale, in carta libera, uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Bonvicin Paolo
