



COMUNE DI BRESIMO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 68/2020 della Giunta comunale

Oggetto: Art. 53 della L.P. 26/93 e s.m. “Lavori di somma urgenza per il recupero e ripristino danni presso il “Mulino a acqua” e la “Segheria Veneziana” di proprietà comunale lungo il torrente Barnes a seguito dell’esondazione di fine ottobre 2018”. Approvazione relazione della D.L. sul conto finale e documenti di contabilità. Liquidazione competenze alle ditte Bondi Srl e Carpenteria F.lli Zanotelli, al tecnico p.i. Fabrizio Pangrazzi. CUP: F79J19000720002.

=====

L’anno **duemilaventi**, addì **diciassette** del mese di **settembre** alle **ore 19.00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale in modalità streaming

Sono:

DALLA TORRE MARA Sindaco
ARNOLDI NICOLA
DALLA TORRE IVAN

Presenti	Assenti Giustificati	Assenti Ingustificati
	X	
X		
X		

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 18.09.2020 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 18.09.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonvicin dott. Paolo

Assiste il Segretario comunale **dott. Bonvicin Paolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Dalla Torre Ivan**, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: Art. 53 della L.P. 26/93 e s.m. “Lavori di somma urgenza per il recupero e ripristino danni presso il “Mulino a acqua” e la “Segheria Veneziana” di proprietà comunale lungo il torrente Barnes a seguito dell’esondazione di fine ottobre 2018”. Approvazione relazione della D.L. sul conto finale e documenti di contabilità. Liquidazione competenze alle ditte Bondi Srl e Carpenteria F.lli Zanotelli, al tecnico p.i. Fabrizio Pangrazzi. CUP: F79J19000720002.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- Con propria deliberazione n.ro 51 dd 31.07.2019 si è proceduto a approvare gli interventi di ripristino degli immobili e infrastrutture di proprietà comunale “Mulino ad acqua” e “Segheria veneziana” e relative infrastrutture, gravemente danneggiati dall’esondazione del torrente Barnes a fine ottobre 2018 negli importi rappresentati nel dettaglio nella parte premessuale della presente deliberazione e quindi complessivamente:

- Per il “Mulino a acqua” complessivi € 105.300,00, di cui € 90.876,78 per lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) ed € 14.423,22 per somme a disposizione dell’amministrazione.
- Per la “Segheria veneziana” complessivi € 122.920,68, di cui € 109.018,80 per lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) ed € 13.901,88 per somme a disposizione dell’amministrazione.

- Con lo stesso provvedimento si confermavano gli incarichi:

1. Relativamente ai lavori di completamento del ripristino del “Mulino a acqua”

- opere edili, ditta Bondi Srl, con sede in fraz. Preghena 111, in Livo (Tn), per l’importo complessivo di € 90.876,78 (comprensivi di oneri per la sicurezza), dando atto che la ditta medesima ha praticato un ribasso pari al 10% sull’importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza, proposto dal Comune, in accordo con la compagnia assicuratrice.

- assistenza tecnica in fase di messa in sicurezza in somma urgenza, progettazione ed esecuzione delle opere, contabilità finale, certificato di regolare esecuzione il P.I. Fabrizio Pangrazzi con studio in Cles in via Andreas Hofer 37, per l’importo complessivo di € 4.000,00 (comprensive di oneri prev. e fiscali)

2. Relativamente ai lavori di completamento del ripristino della “Segheria veneziana”

- Per le opere edili la ditta Bondi Srl, con sede in fraz. Preghena 111, in Livo (Tn), per l’importo complessivo di € 48.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza), dando atto che la ditta medesima ha praticato un ribasso pari al 10% sull’importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza, proposto dal Comune, in accordo con la compagnia assicuratrice.

- Per le opere da carpentiere la ditta - Carpenteria F.lli Zanotelli con sede in frazione Varollo 55 in Livo (Tn), - per l’importo complessivo di € 61.018,80 (comprensivi di oneri per la sicurezza), dando atto che la ditta medesima ha praticato un ribasso pari al 12% sull’importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza, proposto dal Comune, in accordo con la compagnia assicuratrice.

- assistenza tecnica in fase di messa in sicurezza in somma urgenza, progettazione ed esecuzione delle opere, contabilità finale, certificato di regolare esecuzione il P.I. Fabrizio Pangrazzi con studio in Cles in via Andreas Hofer 37, per l’importo complessivo di € 3.000,00 (comprensive di oneri prev. e fiscali)

Successivamente, a seguito di intervenute prescrizioni dal parte del Servizio Bacini Montani e del nuovo assetto dato la corso del torrente a seguito della sistemazione successiva all’alluvione, il D.L. segnalava la necessità di operare modifiche alle previsioni originarie dell’opera con un lieve aumento dei costi complessivi per le quali si procedeva con idonea variazione al bilancio per il corrente esercizio a predisporre la necessaria copertura finanziaria, dando atto che le stesse rientravano comunque nell’autonomia progettuale assentita alla D.L..

In data 31.08.2020 al n.ro 2264 il D.L. ha reso all’amministrazione gli elaborati di contabilità, relativi ai lavori affidati alla ditta Carpenteria F.lli Zanotelli, corredati della relazione finale e del certificato di regolare esecuzione.

In data 08.09.2020 al n.ro 2345 il D.L. ha reso all’amministrazione gli elaborati di contabilità, relativi ai lavori affidati alla ditta Bondi Srl, corredati della relazione finale e del certificato di regolare esecuzione.

Il totale complessivo dei lavori in oggetto risulta riassunto nelle seguenti risultanze:

LAVORI per la sistemazione del MULINO ad ACQUA	Euro
Lavori comprensivi (ribasso 10%)	€ 89.751,92
oneri per la sicurezza	€ 3.913,35
TOTALE LAVORI	€ 93.665,27
SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti	€ =====
Spese tecniche (comprensive di oneri prev. e fiscali)	€ 4.000,00
Spese tecniche (pratica nuova opera di presa)	€ 1.050,00
I.V.A. su S.T. (regime forfettario)	€ 00
I.V.A. 10% su lavori (ristrutturazione/restauro)	€ 9.366,53
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.416,53
COMPLESSIVAMENTE	€ 108.081,80
Maggiore spesa rispetto al progetto originario € 2.781,80	

LAVORI per la sistemazione della SEGHERIA VENEZIANA	Euro
Lavori edili (ribasso 10%)	€ 45.919,48
oneri per la sicurezza	€ 1.840,38
TOTALE	€ 47.759,86
Opere da carpentiere (ribasso 12%)	€ 60.183,00
oneri per la sicurezza	€ 835,80
TOTALE	€ 61.018,80
TOTALE LAVORI	€ 108.778,66
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (comprensive di oneri prev. e fiscali)	€ 3.000,00
I.V.A. su S.T. (regime forfettario)	€ 00
I.V.A. 10% su lavori (ristrutturazione/restauro)	€ 10.877,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.877,87
COMPLESSIVAMENTE	€ 122.656,53
Minore spesa rispetto al progetto originario € 264,15	

Dato atto che nel frattempo si è proceduto ad acquisire i CIG relativi all'intervento si somma urgenza che risultano quindi essere i seguenti:

CIG per le opere edili - ditta Bondi Srl **84380925CC**

CIG per le opere da carpentiere - ditta Carpenteria F.lli Zanotelli **8438116999**

CIG per le spese tecniche **Z102E4F2DB**

Ritenuti gli elaborati tecnici di contabilità come sopra riassunti meritevoli di approvazione.

Dato atto che sarà possibile integrare l'impegno della spesa originariamente assunta relativamente ai maggiori costi riferiti ai lavori presso il Mulino a Acqua per **€ 2.781,80** posto che tale maggiore spesa risulta autorizzata dal consiglio comunale e seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione n.ro dd

Posto che quindi si può ora procedere a autorizzare il pagamento delle competenze sia alle ditte esecutrici dell'intervento, che al tecnico incaricato degli aspetti tecnici correlati alla somma urgenza in argomento negli importi che seguono:

	Imponibile	iva	totale
Opere edili - ditta Bondi Srl	€ 141.425,13	€ 14.142,51	€ 155.567,64
Opere da carpentiere - ditta Carpenteria F.lli Zanotelli	€ 61.018,80	€ 6.101,88	€ 67.120,68
Spese tecniche Comprensive di oneri previdenziali	€ 8.050,00	€ 00,00	€ 8.050,00

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s. m. nonché il relativo regolamento di attuazione;

Vista la L.P. 01 luglio 2011 n. 9;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118”.

Esaminati i seguenti pareri:

In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto

Parere reso dal Segretario comunale

*Il Segretario comunale
f.to Bonvicin Paolo*

In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 187 - 1° comma – del Codice degli Enti Locali sopra citato.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

*Il Responsabile del Servizio Finanziario ff.
f.to Bonvicin Paolo*

Visto il CEL approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2.

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la rendicontazione dei lavori contenuta negli elaborati di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori edili eseguiti dalla ditta Bondi srl con sede in fraz. Preghena 111, in Livo (Tn), relativi ai “Lavori di somma urgenza per il recupero e ripristino danni presso il “Mulino a acqua” e la “Segheria Veneziana” di proprietà comunale lungo il torrente Barnes a seguito dell’esondazione di fine ottobre 2018”. Così come resi dal tecnico p.i. Fabrizio Pangrazzi, in data e che rappresenta un costo complessivo dei lavori di somma urgenza pari a:
 - € 93.665,27 compresi gli oneri per la sicurezza per il “Mulino a acqua”
 - € 47.759,86 compresi gli oneri per la sicurezza per la “Segheria veneziana”
2. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la rendicontazione dei lavori contenuta negli elaborati di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori da carpentiere eseguiti dalla ditta Carpenteria F.lli Zanutelli con sede in frazione Varollo 55 in Livo (Tn), relativi ai “Lavori di somma urgenza per il recupero e ripristino danni presso il “Mulino a acqua” e la “Segheria Veneziana” di proprietà comunale lungo il torrente Barnes a seguito dell’esondazione di fine ottobre 2018”. Così come resi dal tecnico p.i. Fabrizio Pangrazzi, in data e che rappresenta un costo complessivo dei lavori di somma urgenza pari a € 61.018,80 comprensivi della sicurezza e riferiti interamente al “Mulino a acqua”
3. Di approvare il quadro economico riassuntivo di lavori in argomento come sopra riportato dando atto che quindi i lavori presso la segheria veneziana hanno comportato una maggiore spesa pari a € 2.781,80 mentre le opere realizzate presso il mulino a acqua si sono chiuse con un encomia di spesa pari a € 264,15.
4. Di impegnare pertanto ulteriori € 2.781,80 al cap. 3401 U 2.05.99.99.999 M 5 P 1 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario
5. Di liquidare pertanto le competenze sia alle ditte esecutrici dell’intervento ditta Bondi Srl con sede in Livo (Tn) e Carpenteria f.lli Zanutelli con sede in Livo (Tn) che al tecnico incaricato degli aspetti tecnici correlati alla somma urgenza in argomento Fabrizio Pangrazzi con Studio Tecnico in Cles (Tn) negli importi che seguono:

	Imponibile	iva	totale
Opere edili - ditta Bondi Srl	€ 141.425,13	€ 14.142,51	€ 155.567,64
Opere da carpentiere - ditta Carpenteria F.lli Zanotelli	€ 61.018,80	€ 6.101,88	€ 67.120,68
Spese tecniche Comprehensive di oneri previdenziali	€ 8.050,00	€ 00,00	€ 8.050,00

6. Di **dare atto** che l'effettivo pagamento delle somme sopra liquidate resta subordinato alla emissione di regolare fattura da parte degli interessati e alla verifica della regolarità in ordine agli obblighi retributivi, contabili, assicurativi e antinfortunistici dei medesimi come normativamente prevista, da parte del servizio finanziario e a mezzo apposizione di visto di regolarità da parte dello stesso sulle fatture medesime senza ulteriori provvedimenti.
7. Di **dare atto** che i CIG relativi alle presenti liquidazioni risultano essere i seguenti:
 - Per le opere edili - ditta Bondi Srl **CIG 84380925CC**
 - Per le opere da carpentiere - ditta Carpenteria F.lli Zanotelli **CIG 8438116999**
 - Spese tecniche p.ind. Fabrizio Pangrazzi **CIG Z102E4F2DB**
8. Di **dichiarare**, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.
9. Di **dare** evidenza, ai sensi dell'art.4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg. ai sensi della Legge 06.12.1971, n.1034.
 - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del DPR 24.11.1971, n.1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL VICESINDACO
Ivan Dalla Torre

IL SEGRETARIO
Dott. Bonvicin Paolo

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Informatico per **10** giorni consecutivi

Dal 18.09.2020 al 28.09.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bonvicin Paolo

=====

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- **dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ✓ **dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bonvicin Paolo

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera, uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bonvicin Paolo

=====