



COMUNE DI BRESIMO
Provincia di Trento

**Determinazione
del
SEGRETARIO COMUNALE**

Numero 86/2025 di data 14.07.2025

Oggetto: Perizia di somma urgenza lavori *“Ripristino smottamento franoso nei pressi della strada forestale per malga Laresè su p.f. 1908 a quota 1.500, m.s.l.m. in C.C. Bresimo”*.

**Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
*p.ind. Pangrazzi Fabrizio – P.IVA 01837640224 - CIG: B6EB622C9E.***

Ditta:

BONDI' S.R.L. – P.IVA 01373580222 – CIG: B6BC1818CD

Determinazione del Segretario comunale n. 86/2025 dd. 14.07.2025

Oggetto: Perizia di somma urgenza lavori “Ripristino smottamento franoso nei pressi della strada forestale per malga Laresè su p.f. 1908 a quota 1.500, m.s.l.m. in C.C. Bresimo”. Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. p.ind. Pangrazzi Fabrizio – P.IVA 01837640224 - CIG: B6EB622C9E.

Ditta:

BONDI' S.R.L. – P.IVA 01373580222 – CIG: B6BC1818CD

IL SEGRETARIO COMUNALE

Constatato che negli ultimi giorni di aprile 2025 ed in seguito alle condizioni atmosferiche avverse e abbondanti piogge si è verificato uno smottamento del terreno in località denominata Val Burlini, lungo la strada di accesso alla malga Laresè, che ha reso pericoloso il transito a piedi e con mezzi meccanici, in quanto è ceduta la rampa di sostegno a valle della sede stradale.

Visto che per ovviare all'inconveniente si è proceduto in via immediata al blocco del transito lungo tale tratto stradale al fine di evitare eventuali incidenti e possibili ulteriori movimenti franosi conseguenti al transito con mezzi pesanti.

Rilevata l'esigenza di eseguire immediatamente i lavori di sistemazione della rampa stradale al fine di evitare un accentuarsi del fenomeno franoso in caso di insistenti ed ulteriori piogge con conseguente aumento dei costi di ripristino a carico dell'Amministrazione comunale.

Visto che su incarico dell'Amministrazione comunale il p.ind. Pangrazzi Fabrizio in data 30.04.2025 ha redatto “Verbale di Somma Urgenza”, nel quale si dichiara che i lavori di ripristino anzi citato rivestono carattere di somma urgenza - articolo 140 del D.Lgs. 36/2003 del Codice degli Appalti.

Rilevato che nel caso vi era l'esigenza di procedere con la massima urgenza ad effettuare gli interventi al fine di scongiurare l'interruzione di percorso viario.

Constatato che il geom. Pangrazzi Fabrizio allo scopo ha redatto la “Perizia” - “Ripristino smottamento franoso nei pressi della strada forestale per malga Laresè su p.f. 1908 a quota 1.500, m.s.l.m. in C.C. Bresimo” dell'importo complessivo di € 35.000,00 così distinto:

- € 25.000,00 per lavori a base d'appalto (comprensivi di € 396,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso),
- € 10.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Considerato che il “Verbale di Somma Urgenza” ed i documenti progettuali di supporto (Perizia) sono stati predisposti dal per. ind. Pangrazzi Fabrizio in via di urgenza e su incarico informale dell'Amministrazione comunale di Bresimo.

Constatato che dopo un celere sondaggio telefonico tra le ditte specializzate ed alcuni sopralluoghi è stata accertata la disponibilità della sola Ditta Bondi s.r.l. con sede in Livo (TN) per l'esecuzione dei lavori di “Perizia” ed al prezzo di stima. Constatato che per l'acquisizione del CIG B6BC1818CD relativo alla ditta Bondi s.r.l. con sede in Livo (TN) in data 06.05.2025 è stata attivata la procedura Contracta, Fascicolo di Sistema FE098215 e Registro di Sistema n. PI144263-25.

Vista la richiesta di offerta RDO effettuata tramite il sistema CONTRACTA, con procedura n° PI144263-25 di data 06 maggio 2025, partecipata alla Ditta BONDI' S.R.L. con sede a Livo (TN) P.I. 01373580222, che ha presentato l'offerta per l'esecuzione dei lavori di perizia verso un corrispettivo di € 25.000,00 oltre Iva per un totale di € 30.500,00 e rilevato che le prestazioni di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica precisando che il Codice Univoco Ufficio del Comune di Bresimo è il seguente: UFRVJ;

Letta allo scopo la deliberazione giunta n.ro 48/2025 di data 15.05.2025 – immediatamente esecutiva, avente ad oggetto:

- affido incarico progettazione e direzione lavori al p.ind. Pangrazzi Fabrizio dell'intervento in parola, verso un corrispettivo di Euro 2.000,00 oltre EPPI 5% per un totale di € 2.100,00;
- presa d'atto del “Verbale di Somma Urgenza” di data 30.04.2025;

- approvazione perizia nell'importo di Euro 35.000,00 così distinto: € 25.000,00 per lavori a base d'appalto (comprensivi di € 396,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 10.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- affido dei lavori di perizia alla Ditta BONDI' S.R.L. con sede a Livo – P.IVA 01373580222 CIG: B6BC1818CD;

Considerato che la spesa di perizia di Euro 35.000,00 risulta essere finanziata per intero con mezzi propri.

Accertato che la Ditta BONDI' S.R.L. ha portato a termine i lavori di competenza e visto che in data 15.05.2025 il D.L. p.ind. Pangrazzi Fabrizio ha redatto la contabilità finale, nell'importo complessivo di Euro 33.108,12, così distinto: Euro 25.416,49 per lavori a base d'appalto (comprensivi di € 366,95 per oneri per la sicurezza) ed Euro 7.691,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione e con un risparmio di Euro 1.891,88 rispetto alle somme autorizzate.

Considerato che agli Atti di contabilità finale è allegata specifica "Relazione" nella quale ai sensi dell'art. 120, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, nel quale sono motivate le variazioni apportate al progetto iniziale e che hanno comportato una maggiore spesa per lavori di € 416,49 rispetto al contratto iniziale stipulato con l'impresa BONDI' S.R.L. Variazioni dichiarate non sostanziali.

Visto di conseguenza il "Prospetto Riepilogativo della Spesa Sostenuta", che riporta un complessivo di Euro 33.108,12.

Visto che il D.L. ha rilasciato specifica dichiarazione che attesta che nel caso non si debba provvedere alla pubblicazione di "Avviso ad Opponendum".

Visto che sono stato acquisito il DURC attestanti la regolarità previdenziale della Ditta affidataria dei lavori di perizia e tecnico progettista/D.L.

Accertato che a tutt'oggi, alla Ditta appaltatrice e al tecnico progettista non sono state liquidate le spettanze per l'esecuzione dei lavori e prestazioni tecniche in parola.

Visto che la Ditta BONDI' S.R.L. ha emesso la fattura n. FPA 5/25 di data 10.06.2025, quale spettanza per l'esecuzione dei lavori più volte citati, nell'importo di € 25.416,49 (oltre iva) per un totale di € 31.008,12.

Visto che debbono essere, inoltre, liquidate le spettanze per la redazione del progetto di perizia ed atti di contabilità al p.ind. Pangrazzi Fabrizio per l'importo di Euro 2.000,00 oltre contributo integrativo 5% per un totale di 2.100,00, come da fattura n. 10/E di data 09.06.2025.

Preso atto che il D.L. Pangrazzi Fabrizio ha redatto il "Certificato di Regolare Esecuzione" dei lavori di perizia nell'importo di € 25.416,49, oltre iva.

Preso atto che la regolarità contributiva ed assicurativa sarà accertata prima del pagamento delle spettanze.

Ritenuto quanto precede regolare e quindi approvabile.

Vista la L.P. n. 26/93.

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. ed integrazioni.

Visto l'art. 50 – comma 1, del Codice dei Lavori pubblici, approvato con D. Lgs.vo n. 36/2023 di data 31 marzo 2023.

Vista la deliberazione consiliare n. 32 del 28.11.2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *"Esame ed approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 della nota integrativa e del documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027"* e successive variazioni.

Vista la deliberazione giuntale n. 125 del 23.12.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo per gli anni 2025-2027".

Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018.

Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa la contabilità finale della perizia di somma urgenza dei lavori di *"Ripristino smottamento franoso nei pressi della strada forestale per malga Laresè su p.f. 1908 a quota 1.500, m.s.l.m. in C.C. Bresimo"*, redatta dal p.ind. Pangrazzi Fabrizio, nell'importo complessivo di Euro 33.108,12, così distinto: 25.416,49 per lavori a base d'appalto (comprensivi di € 366,95 per oneri per la sicurezza) ed Euro 7.691,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con un risparmio di Euro 1.891,88 rispetto alla somma autorizzata.
2. Di approvare il "Certificato di Regolare Esecuzione" delle opere di perizia, redatto dal p.ind. Pangrazzi Fabrizio, nel quale si attesta la regolarità dei lavori eseguiti nell'importo di € 25.416,49 oltre iva.
3. Di approvare il "Prospetto Riepilogativo della Spesa Sostenuta" per l'esecuzione dell'opera in parola:

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI	
A) LAVORI	
Lavori a base d'appalto comprensivi di per oneri della sicurezza	
BONDì S.R.L. (comprensivo di € 366,95 per oneri per la sicurezza)	25.416,49 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spese tecniche di progetto e cassa	2.000,00 €
Previdenza spese tecniche 5%	100,00 €
IVA su spese tecniche 22 % e previdenza	5.591,63 €
IVA 22% su lavori	5.591,63 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7.691,63 €
TOTALE COMPLESSIVO di progetto	33.108,12 €

4. Di liquidare e pagare la Ditta BONDì S.R.L. le spettanze per l'esecuzione della quota parte dei lavori di perizia nell'importo di Euro 25.416,49, oltre Iva 22% per un totale di Euro 31.008,12 (fattura n. FPA 5/25 di data 10.06.2025).
5. Di liquidare e pagare, al p.ind. Pangrazzi Fabrizio con Studio in Cles (TN) l'importo di Euro 2.000,00 (oltre contributo integrativo 5%) per un totale di Euro 2.100,00 a saldo delle spettanze per la redazione del progetto e D.L. della perizia in parola (fattura n. 10/E di data 09.06.2025).
6. Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC attestanti la regolarità previdenziale della Ditta esecutrice dei lavori e tecnico progettista e D.L.;
7. Preso atto che la regolarità contributiva ed assicurativa sarà accertata prima del pagamento delle spettanze.
8. Di autorizzare il Servizio Finanziario al riaccertamento della spesa sulla base dei dati qui approvati.
9. Di dare atto che in relazione ai provvedimenti assunti la spesa di cui ai precedenti punti 4 e 5 di complessivi Euro 33.108,12 trova stanziamento per intero al Cap. 3683 del Bilancio di previsione in corso;
10. Di dare atto che per. ind. Pangrazzi Fabrizio ha rilasciato specifica dichiarazione nella quale si attesta che per l'esecuzione dei lavori di progetto non necessita la pubblicazione di "Avviso ad Opponendum".
11. Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è esperibile entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento (art. 2, lett. b) L. 1034/1971), ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 DPR 1199/1971) da parte di chiunque vi abbia un interesse attuale e concreto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Covi dott. Luciano

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa.

Bresimo, 14 luglio 2025

*IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ff.
Dott. Covi Luciano*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bresimo, lì

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Santini Luca*